



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ จากถนน คสล.เดิม ถึง บ้านนาง วรณี เชื้อขจร	ได้ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ จากถนน คสล.เดิม ถึง บ้านนาง วรณี เชื้อขจร คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ตามแบบแปลนของโครงการ	๑๐๖,๐๐๐	๑ เมษายน ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	-
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนลาดยาง บ้านเพชร-ดอนกร่าง ถึงบ้านนางสาวประไพ ช่างบรรจง หมู่ที่ ๗	ได้ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนลาดยาง บ้านเพชร-ดอนกร่าง ถึงบ้านนางสาวประไพ ช่างบรรจง หมู่ที่ ๗ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ตามแบบแปลนของโครงการ	๘๓,๐๐๐	๑ เมษายน ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	-
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนลาดยางเส้นทางรอบหมู่บ้าน ถึงถนน คสล.เดิมทางเข้าบ้านนางพรทิพย์ ทองเครือ หมู่ที่ ๙	ได้ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนลาดยางเส้นทางรอบหมู่บ้าน ถึง ถนน คสล.เดิมทางเข้าบ้านนางพรทิพย์ ทองเครือ หมู่ที่ ๙ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ตามแบบแปลนของโครงการ	๒๐,๗๐๐	๑ เมษายน ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	-
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจุดดำเนินการ จาก ซอยบ้านนางกุหลาบหอมเย็น ตลอดเส้น หมู่ที่ ๑๐	ได้ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจุดดำเนินการ จาก ซอยบ้านนางกุหลาบหอมเย็น ตลอดเส้น หมู่ที่ ๑๐ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ตามแบบแปลนของโครงการ	๑๒๓,๘๐๐	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	-

๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จาก ถนน คสล.เดิม ถึง สวนนายสุวิน สนธิรอด หมู่ที่ ๙	ได้ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจาก ถนน คสล.เดิม ถึง สวนนายสุวิน สนธิรอด หมู่ที่ ๙ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ตามแบบแปลนของโครงการ	๑๑๕,๐๐๐	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	-
๖	โครงการก่อสร้างถนนดิน พร้อมลงหินคลุก จากถนน คสล.บ้านนางสมใจ มาลัย ถึงบ้าน นายสำเร็จ เจริญจัน หมู่ที่ ๘	ได้ถนนดิน พร้อมลงหินคลุก จากถนน คสล.บ้านนาง สมใจ มาลัย ถึงบ้านนายสำเร็จ เจริญจัน หมู่ที่ ๘ คิด เป็นร้อยละ ๑๐๐ ตามแบบแปลนของโครงการ	๕๐,๐๐๐	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	-
๗	โครงการก่อสร้างถนนดิน พร้อมลงหินคลุก จากถนน คสล.เดิมบ้านนายชาญ ขาวพันธ์ ถึง บ้านนายชูชีพ ขาวพันธ์ หมู่ที่ ๙	ได้ถนนดิน พร้อมลงหินคลุก จากถนน คสล.เดิมบ้าน นายชาญ ขาวพันธ์ ถึง บ้านนายชูชีพ ขาวพันธ์ หมู่ที่ ๙ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ตามแบบแปลนของ โครงการ	๓๒,๐๐๐	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	-
๘	โครงการขุดลอกคูคลองส่งน้ำ หมู่ที่ ๙ ถึง หมู่ที่ ๗ จากนางวันถึง นานาย ประเสริฐ ขาวพันธ์	ได้แหล่งน้ำที่เพิ่มขึ้นในการทำการเกษตรจากการขุด ลอกคูคลองส่งน้ำ หมู่ที่ ๙ ถึงหมู่ที่ ๗ จากนางวันถึง ถึง นานายประเสริฐ ขาวพันธ์ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๔๔,๐๐๐	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	-
๙	โครงการขุดลอกคูคลองส่งน้ำ หมู่ที่ ๙ ถึง หมู่ที่ ๗ จากนางประยูร ยิ้มกระจ่าง ถึง นานายวันชัย ขาวพันธ์	ได้แหล่งน้ำที่เพิ่มขึ้นในการทำเกษตรจากการขุดลอก คูคลองส่งน้ำ หมู่ที่ ๙ ถึง หมู่ที่ ๗ จากนางประยูร ยิ้ม กระจ่าง ถึง นานายวันชัย ขาวพันธ์ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๓๖,๔๐๐	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	-
๑๐	โครงการลงหินคลุก จากบ้านนางละเอียด บุญลา ถึง บ้านนางน้ำอ้อย จันสำอังก์ หมู่ที่ ๗	ได้หินคลุก จากบ้านนางละเอียด บุญลา ถึง บ้านนางน้ำอ้อย จันสำอังก์ หมู่ที่ ๗ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ตามแบบแปลนของ โครงการ	๓๒,๙๐๐	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	-
๑๑	โครงการลงหินคลุก จากบ้านนางละเอียด บุญลา ถึง บ้านนางน้ำอ้อย จันสำอังก์ หมู่ที่ ๗	ได้หินคลุก จากบ้านนางละเอียด บุญลา ถึง บ้านนางน้ำอ้อย จันสำอังก์ หมู่ที่ ๗ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ตามแบบแปลนโครงการ	๖,๐๐๐	๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	-

๑๒	โครงการลงหินคลุก จากบ้านนายสมชัย สมดี ถึง คูน้ำทั้ง หมู่ที่ ๗	ได้หินคลุก จากบ้านนายสมชัย สมดี ถึง คูน้ำทั้ง หมู่ที่ ๗ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ตามแบบแปลนของโครงการ	๒๕,๐๐๐	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	-
๑๓	โครงการลงหินคลุก จาก แยกถนน คสล. สายเจ้าแม่กวนอิม ถึง บ้านนางทองสุข กลิ่นหอม หมู่ที่ ๗	ได้หินคลุก จาก แยกถนน คสล.สายเจ้าแม่กวนอิม ถึง บ้านนางทองสุข กลิ่นหอม หมู่ที่ ๗ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ตามแบบแปลนของโครงการ	๖๐,๐๐๐	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	-
๑๔	โครงการลงหินคลุก จุดดำเนินการ จากถนน ลาดยาง-ถนน คสล.สายศาลเจ้าแม่ (คลอง น้ำทั้ง) หมู่ที่ ๑๒	ได้หินคลุก จุดดำเนินการ จากถนนลาดยาง-ถนน คสล.สายศาลเจ้าแม่ (คลองน้ำทั้ง) หมู่ที่ ๑๒ คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ ตามแบบแปลนของโครงการ	๑๖๕,๐๐๐	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	-
๑๕	โครงการลงหินคลุก หมู่ที่ ๑๒ จากนา นายถวัลย์ ม่วงอำพล ถึง นานางสาววรรณาทองขาว	ได้หินคลุก หมู่ที่ ๑๒ จากนายถวัลย์ ม่วงอำพล ถึง นานางสาววรรณาทองขาว คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ตามแบบแปลนของโครงการ	๑๙๓,๖๐๐	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	-
๑๖	โครงการลงหินคลุก จากนางเพยาร์ กิ่งทอง ถึง นานายบุญมา เชื้อเพ็ง หมู่ที่ ๔	ได้หินคลุก จากนางเพยาร์ กิ่งทอง ถึง นานายบุญมา เชื้อเพ็ง หมู่ที่ ๔ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ตามแบบ แปลนของโครงการ	๑๔,๓๐๐	๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	-
๑๗	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก จาก แยกหน้าบ้าน น.ส.พัชรี ภูษาทอง (ต่อจากโครงการเดิม) ถึง ถนนทางหลวง ๓๐๖๔ หมู่ที่ ๗	ได้ท่อระบายน้ำ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๘ นิ้ว ความยาว ๕๒.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด ๐.๔๐*๐.๔๐ เมตร จำนวน ๒ บ่อ เรียบร้อยคิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐	๗๖,๗๐๐	๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	-
๑๘	โครงการก่อสร้างสะพานเหล็กข้ามคลอง บริเวณหน้าบ้านนายเยี่ยม ปัจฉิม หมู่ที่ ๘	ได้สร้างสะพานเหล็ก ขนาดกว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร จำนวน ๑ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๑๓๔,๐๐๐	๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	-

๑๙	โครงการก่อสร้างอาคารน้ำใต้ดินระดับตื้นบริเวณหน้าบ้านนายสองเมือง พันธุ์รัตน์ หมู่ที่ ๔	ได้ธนาคารน้ำใต้ดินระดับตื้นบริเวณหน้าบ้านนายสองเมือง พันธุ์รัตน์หมู่ที่ ๔รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๕๐,๐๐๐	๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	-
๒๐	โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ หมู่ที่ ๑๑ จำนวน ๓ จุด	<p>ได้บ่อบาดาลพร้อมติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์</p> <p>จุดที่ ๑ บ้านนายสุนทร พลอยแสง เจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว และติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์</p> <p>จุดที่ ๒ บ้านนายประยงค์ ชูอินทร์ บริเวณประตูปิด-เปิด น้ำ เจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว และติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์</p> <p>จุดที่ ๓ บ้านนางอุดม พ่วงทอง เจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว และติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์</p> <p>(ใช้ระบบไฟฟ้าและระบบโซลาร์เซลล์) คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐</p>	๔๙๙,๕๐๐	๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	-
๒๑	ติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์บริเวณประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ (๒ ระบบ)	ได้ระบบโซลาร์เซลล์บริเวณประปาหมู่บ้าน ขนาด ๒ ระบบ ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๑๗๐,๐๐๐	๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	-
๒๒	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำแบบโซลาร์เซลล์ ๒ ระบบ (ใช้ระบบไฟฟ้า,ระบบโซลาร์เซลล์) ของประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘	ได้ระบบสูบน้ำแบบโซลาร์เซลล์ ๒ ระบบ (ใช้ระบบไฟฟ้า,ระบบโซลาร์เซลล์)	๑๗๐,๐๐๐	๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	-

		ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐				
๒๓	โครงการติดตั้งวาล์ว ปิด-เปิด น้ำประปา หมู่ที่ ๖	ได้วาล์ว ปิด-เปิด น้ำ ขนาดวาล์ว ๒ นิ้ว จำนวน ๒ ตัว ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๖,๕๐๐	๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	-
๒๔	โครงการปรับปรุงถนน คสล.เดิม โดยลาดยางแอสฟัลท์ติกทับ จากบ้านนายไพรัช นาคงาม ถึง บ้านนายจรัส น้ำทอง หมู่ที่ ๖	ได้ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกทับคสล.เดิม จากบ้านนายไพรัช นาคงาม ถึง บ้านนายจรัส น้ำทอง หมู่ที่ ๖ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ตามแบบแปลนของโครงการ	๓๘๖,๐๐๐	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	-
๒๕	โครงการปรับปรุงถนน คสล.เดิม โดยลาดยางแอสฟัลท์ติกทับ จากนา น.ส. ยุพา แก้วมา ถึง ถนน คสล.ของ อบจ. หมู่ที่ ๑๓	ได้ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกทับ คสล.เดิม จากนา น.ส.ยุพา แก้วมา ถึง ถนน คสล.ของ อบจ.หมู่ที่ ๑๓ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ตามแบบแปลนของโครงการ	๒๕๐,๐๐๐	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	-
๒๖	โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่ที่ ๗	ได้ระบบประปา/ทาสีถังประปา/ติดตั้งระบบปั้มน้ำ ตามแบบที่เทศบาลกำหนด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๔๓,๓๐๐	๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	-
๒๗	จัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน ๑ เครื่อง	เลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน ๑ เครื่อง เครื่องยนต์ ขนาด ๓.๑ แรงม้า กำลังวัตต์ ๒.๓ กิโลวัตต์ แผ่นบังคับโซ่ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘ นิ้ว สำเร็จตามเป้าหมาย	๔๐,๐๐๐	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑	โครงการขอย้ายเขตไฟฟ้าขนาด ๒ เฟส จากบ้านนายสนั่น นิ่มนวล ถึง โรงหล่อนายนิรันดร์ ทะวะดี หมู่ที่ ๑๐	ได้ขยายเขตไฟฟ้าขนาด ๒ เฟส จากบ้านนายสนั่น นิ่มนวล ถึง โรงหล่อนายนิรันดร์ ทะวะดี หมู่ที่ ๑๐ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๒๗๖,๒๐๐	๑ เมษายน ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนา ด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเทศบาล	ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ของเทศบาล มีศักยภาพมากขึ้น มีผู้เข้ารับการอบรมร้อยละ ๑๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	-
๒	โครงการอบรมให้ความรู้ตามหลักธรรมาภิบาล	ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลประชาชน มีศักยภาพมากขึ้น มีผู้เข้ารับการอบรมร้อยละ ๑๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	-

๓	โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาชุมชน โดยมีประชาชนเข้าร่วมประชาคม คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	-
๔	โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน	ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาชุมชน โดยมีประชาชนเข้าร่วมประชาคม คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนา ด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑	โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น	จำนวนผู้เข้ารับอบรม ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ เมษายน ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	-
๒	โครงการกีฬาสี่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง	เด็กมีพัฒนาการรอบด้านและชุมชนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน	๓๐,๐๐๐	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	-

๓	โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง เสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย	เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการเรียนรู้เพิ่มพูน ความรู้นอกสถานที่ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๔๐,๐๐๐	๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๙,๖๕๐
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	ผู้เรียนได้รับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวกับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้แก่ ค่าอาหารกลางวัน ค่าวัสดุการเรียนการสอน ค่า หนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบัก เรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	๕๕๖,๘๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๘๗,๗๕๐
๕	โครงการจัดงานวันสำเร็จการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล เพชรเมืองทอง	เด็กที่จบการศึกษาได้รับมอบวุฒิบัตร คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๓๐,๐๐๐	๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	-
๖	โครงการอาหารเสริม (นม) เด็กนักเรียนในพื้นที่เทศบาลตำบล เพชรเมืองทอง	เด็กนักเรียนได้รับอาหารเสริม (นม) ตามหลักโภชนา การคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๘๕๗,๐๘๙	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๕๑,๑๘๗.๒๗
๗	สนับสนุนการจัดหาครุปฐมวัย โรงเรียนวัดทองเลื่อน	การสนับสนุนเงินในการจัดหาครุปฐมวัย คิดเป็นร้อย ละ ๑๐๐	๘๔,๐๐๐	๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๘๔,๐๐๐
๘	สนับสนุนการจัดหาครุสาขาวิชา ที่โรงเรียนพวงทองอุปลัมภ์ขาดแคลน	โรงเรียนจัดหาครุสาขาวิชาที่โรงเรียนขาดแคลน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๘๔,๐๐๐	๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๘๔,๐๐๐
๙	สนับสนุนการจัดหาบุคลากรวิชา ภาษาอังกฤษโรงเรียนวัดบ้านเพชร	โรงเรียนจัดหาบุคลากรวิชา อังกฤษคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๙๖,๐๐๐	๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๙๖,๐๐๐

๑๐	สนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน พวงทองอุปลัมภ์	เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันตามหลัก โภชนาการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๔๕๙,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๗๒,๘๐๐
๑๑	สนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน โรงเรียนวัดทองเลื่อน	เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันตามหลัก โภชนาการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๖๑๖,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๘๖,๐๐๐
๑๒	สนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน โรงเรียนวัดบ้านเพชร	เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันตามหลัก โภชนาการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๕๗๖,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๘๓,๒๐๐
๑๓	สนับสนุนโครงการเสริมทักษะภาษา จีน โรงเรียนแสงสว่างวิทยาคม	เด็กนักเรียนได้รับการส่งเสริมทักษะภาษาจีน คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	-
๑๔	โครงการที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน	ประชาชนในตำบลได้อ่านหนังสือ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	-
๑๕	โครงการอบรมและประกวดแต่ง คำประพันธ์นักเรียนระดับประถม ศึกษาและมัธยมศึกษา โรงเรียน แสงสว่างวิทยาคม	นักเรียนเข้ารับการอบรม และเข้าร่วมประกวดแต่ง คำประพันธ์ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๔๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	-
๑๖	โครงการส่งเสริมความปลอดภัย ในการสวมหมวกนิรภัยของเด็ก ปฐมวัยและผู้ปกครอง	เด็กนักเรียนได้รับการปลูกฝังกฎจราจร และส่งเสริม ความปลอดภัยให้ผู้ปกครอง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	-

๑๗	สนับสนุนโครงการอนุรักษ์ศิลปะ การแสดงพื้นบ้าน โรงเรียน แสวงหาวิทยาคม	เด็กนักเรียนได้แสดงออกและเห็นคุณค่าของตนเอง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๒๓,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	-
๑๘	โครงการปรับปรุงผ้าเพดานศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเพชร เมืองทอง	งผ้าเพดานศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลตำบลเพชรเมืองทองได้รับการ ปรับปรุงคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	-
๑๙	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบ แยกส่วน ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง ตามคุณลักษณะ เฉพาะบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์	๔๕,๕๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนา ด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑	โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาล สัมพันธ์ด้านยาเสพติด	เกิดเครือข่าย ชุมชนสัมพันธ์ด้านยาเสพติดของเทศบาลตำบล เพชรเมืองทอง โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒	โครงการวันเด็กแห่งชาติ เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง	มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๓ มกราคม ๒๕๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๐๐,๐๐๐

๓	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง	เกิดเครือข่ายชุมชนสัมพันธ์ด้านยาเสพติดของเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๕๐,๐๐๐	๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖-	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๕,๑๐๐
---	--	--	--------	------------------	---	--------

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนา ด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	เจ้าหน้าที่มีทักษะในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างทันทั่วถึง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	-
๒	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ (ปีใหม่,สงกรานต์)	จำนวนข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และ ผู้เข้าร่วมอยู่เวร เข้าร่วมอยู่เวรประจำจุด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๔๐,๐๐๐	๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ ถึง ๔ มกราคม ๒๕๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๙,๓๕๐
				๑ เมษายน ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	-
๓	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง	จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๕๐,๐๐๐	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	-

๔	โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติการกิจตามอำนาจหน้าที่ของ อปพร. เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง	จำนวนผู้เข้าร่วมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติการกิจตามอำนาจหน้าที่ของ อปท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๕๐,๐๐๐	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	-
๕	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบท่อสูบน้ำพญานาค จำนวน ๑ เครื่อง	เครื่องสูบน้ำแบบท่อพญานาค ขนาด ๘ นิ้ว ชนิดเพลานในหัวโต จำนวน ๑ เครื่อง	๑๐๕,๐๐๐	๑ เมษายน ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนา ด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล	ประชาชนได้รับการช่วยเหลือคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๕๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	-
๒	โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	จำนวนผู้เข้าร่วมอบรมคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	-
๓	โครงการส่งเสริมศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็กในเขตเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง	เด็กในเขตเทศบาลตำบลเพชรเมืองทองได้รับการคุ้มครอง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	-
๔	อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองท้องถิ่น	ประชาชนได้รับการช่วยเหลือคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ มกราคม ๒๕๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๐,๐๐๐

๕	อุดหนุนสำนักงานเหล่ากาชาด จังหวัดอ่างทอง	เหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๘,๐๐๐	๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ มกราคม ๒๕๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	-
---	---	---	-------	---	---	---

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนา ด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน แผนงบกลาง

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑	โครงการสร้างหลักประกัน ด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุได้รับรายได้ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๙,๕๕๓,๒๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒,๘๔๘,๓๐๐
๒	โครงการเสริมสร้างสวัสดิการ ทางสังคม ให้แก่ผู้พิการหรือ ทุพพลภาพ	ประชาชนได้รับสนับสนุน เงินสงเคราะห์เบี้ยความพิการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๒,๒๓๒,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๖๔๘,๘๐๐
๓	โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการ ทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม	ผู้ด้อยโอกาสได้รับการสนับสนุน การจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อย โอกาสทางสังคมคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๘,๐๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนา ด้านการส่งเสริมประเพณีและรัฐพิธีที่สำคัญ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑	การจัดพิธีการทางศาสนาต่าง ๆ	จำนวนผู้เข้าร่วมพิธีการทางศาสนา คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	-
๒	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	ประชาชนได้ร่วมกันอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๕๐,๐๐๐
๓	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	ประชาชนได้ร่วมกันอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๕๐,๐๐๐	๑ เมษายน ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	-
๔	โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมวันเข้าพรรษา คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	-
๕	โครงการวัดประชารัฐสร้างสุข	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมวัด ประชา รัฐ สร้างสุข คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	-
๖	โครงการวันรำลึกสตุตีวีรชนคนแสวงหา	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการวันรำลึกสตุตีวีรชนคนแสวงหา คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	-

๗	สนับสนุนที่ว่าการอำเภอแสวงหา เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอแสวงหา	สนับสนุนเงินอุดหนุนอำเภอแสวงหา เป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอแสวงหา คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๔๐,๐๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	-
---	---	---	--------	----------------------------------	---	---

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนา ด้านการส่งเสริมประเพณีและรัฐพิธีที่สำคัญ แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามนโยบายอำเภอ, จังหวัด, กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และรัฐบาล	สนับสนุนในการดำเนินการตามนโยบายอำเภอ, จังหวัด, กรมส่งเสริมฯ และรัฐบาล	๑๐๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	-
๒	อุดหนุนการจัดงานรัฐพิธี อำเภอแสวงหา	อำเภอแสวงหาได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุนตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๑๕,๐๐๐	๙ ตุลาคม ๒๕๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๕,๐๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดเทศบาลตำบลเพชร เมืองทอง	ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ และรู้จักป้องกันตัวเองจากสิ่งเสพติด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๓๐,๐๐๐	๑ เมษายน ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	-
๒	โครงการส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาและฝึกอาชีพของชุมชน	ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกทักษะอาชีพเพื่อนำไปทำรายได้ให้แก่ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๓๐,๐๐๐	๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๓๐,๐๐๐	๑ เมษายน ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	-

๒	จัดซื้อเครื่อง ตี ปั่น บด โม่ จำนวน ๑ เครื่อง	เครื่องตีปั่นบดโม่เนกประสงค์ สามารถปรับละเอียดและหยาบได้ จำนวน ๑ เครื่อง	๕๐,๐๐๐	๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	-
---	--	--	--------	---	---	---

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนา ด้านสิ่งแวดล้อม แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑	โครงการธนาคารขยะเทศบาลตำบล เพชรเมืองทอง	ครัวเรือในเขตเทศบาลนมีการจัดตั้งธนาคารขยะ อย่างเป็นระบบ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๕,๐๐๐	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	-
๒	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของชุมชน ในการคัดแยกขยะ ที่ต้นทาง	จำนวนผู้เข้าร่วม โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๕๐,๐๐๐	๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนา ด้านสาธารณสุข แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑	โครงการควบคุมและป้องกันโรค ไข้เลือดออก	ชุมชนในเขตเทศบาลได้รับการป้องกันและควบคุม คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๔๐,๐๐๐	๑ เมษายน ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	-
๒	โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรค เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคเทศบาลตำบล เพชรเมือง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๑๐,๐๐๐	๑ เมษายน ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	-
๓	โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ	การจัดกิจกรรมโครงการป้องกัน และระงับโรคติดต่อ	๕๐,๐๐๐	๑ เมษายน ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	-
๔	โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ	ประชาชนได้รับการป้องกันและระงับการติดต่อคิด เป็นร้อยละ ๑๐๐	๕๐,๐๐๐	๑ เมษายน ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	-
๕	โครงการพัฒนาศักยภาพ ด้านสาธารณสุขเทศบาลตำบล เพชรเมืองทอง	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนา ศักยภาพด้านสาธารณสุข คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๕๐,๐๐๐	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	-
๖	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์	ชุมชนได้รับการป้องกันและควบคุมจากโรคพิษสุนัข บ้าคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๗๐,๐๐๐	๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	-

	ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี					
๗	โครงการเสริมสร้างสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดสภาวะคลอตก่อนกำหนด	โรงพยาบาลแสวงหาได้รับเงินสนับสนุนเงินอุดหนุน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	-
๘	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	หมู่บ้านชุมชนได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุนการดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	-
๙	จัดซื้อเครื่องวัดคุณภาพอากาศ	เครื่องวัดคุณภาพอากาศวัดค่า PM ๒.๕ จำนวน ๑ เครื่อง	๓๐,๐๐๐	๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนา ด้านการบริหารเทศบาล และบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กรณีครบ วาระแทนตำแหน่งที่ว่างและ กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง สั่งให้มีการเลือกตั้งฯ	ประชาชนมีส่วนร่วมตามระบอบ ประชาธิปไตย	๑๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	-
๒	โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐	ประชาชน ข้าราชการ พนักงาน ได้แสดง ความจงรักภักดี เทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย์	๑๐๐,๐๐๐	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๒,๐๔๐
๓	โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี พันปีหลวง	ประชาชน ข้าราชการ พนักงาน ได้แสดง ความจงรักภักดี เทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย์	๒๐,๐๐๐	๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	-
๔	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา พิมลลักษณ พระบรมราชินี	ประชาชน ข้าราชการ พนักงาน ได้แสดง ความจงรักภักดี เทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย์	๕๐,๐๐๐	๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	-

๖	จัดซื้อโต๊ะพับหน้าเมลานีนสีขาว จำนวน ๑๐ ตัว	ได้รับโต๊ะพับหน้าเมลานีน จำนวน ๑๐ ตัว	๒๗,๐๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	-
๗	จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิล แคบ ๔ ประตู จำนวน ๑ คัน	ได้รับรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบ ดับเบิลแคบ ๔ ประตู จำนวน ๑ คัน	๘๕๐,๐๐๐	๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	-
๘	จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน ๒ เครื่อง	ได้รับเครื่องตัดหญ้าแบบ ข้อแข็ง จำนวน ๒ เครื่อง	๑๙,๐๐๐	๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	-
๙	โครงการทาสีสำนักงาน, หลังคา อาคาร สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง	งานพร้อมทาสีหลังคากระเบื้องคอนกรีต ตามแบบเทศบาลกำหนด	๑๑๙,๐๐๐	๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	-
๑๐	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำดื่มภายใน เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง	ห้องน้ำได้รับการซ่อมแซมต่อ เติมภายในคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	-
๑๑	โครงการจัดทำหรือปรับปรุงฐาน ข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	-