

รายงานผล การดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566



สำนักปลัดเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง
www.phetmuengthong.go.th



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านสาธิตปฏิบัติ สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน

ชื่อโครงการตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการ จริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ จากหลัง โรงอาหารโรงเรียนวัดทองเลื่อน ถึง ที่น้านาย ประยงค์ ชูอินทร์	๓๗,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๑๙ กันยายน ๒๕๖๖	๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ จากถนน คสล.เดิม ถึง บ้านนายสุชิน บุญ ลา	๑๖๙,๐๐๐	๑๖๙,๐๐๐	๒๖ กันยายน ๒๕๖๖	๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ จาก คสล.เดิมบ้านนายชาญ มีทอง ถึง บ้าน นางสุชิน เพียรใจธรรม	๓๐,๐๐๐	๒๘,๐๐๐	๑๘ กันยายน ๒๕๖๖	๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ จาก ถนนคสล.เดิม อยู่ข้างจุกไดนาโม ถึง ราน ขายอาหารสัตว์	๑๓๔,๐๐๐	๑๓๔,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	สถานที่ก่อสร้าง น้ำท่วมทำให้ไม่ สามารถเข้า ดำเนินการได้	ไม่มี

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ จากถนน คสล.บ้านนางสาวนิชาภัทร มีศิลป์ ถึง บ้านนางสาวทวี พงษ์พยัคฆ์	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	พื้นที่ก่อสร้างไม่ชัดเจนอยู่ระหว่างรอรังวัด	(กันเงิน)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ หน้าบ้าน นายคะนอง บุญหงส์ ถึง คลองชลประทาน	๑๑๔,๐๐๐	๑๑๔,๐๐๐	๒๖ กันยายน ๒๕๖๖	๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ ๘ จากบ้าน นายจอม ชื่นรุ่ง ถึง บ้านนายจิน ชื่นรุ่ง	๓๔,๐๐๐	๓๔,๐๐๐	๒๒ กันยายน ๒๕๖๖	๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ เส้นทางหลวง จากบ้านนายชาญ สุขไตรรัตน์ ถึง บ้านนายวิชัย กลิ่นกุหลาบ	๒๗๖,๐๐๐	๒๗๖,๐๐๐	๒๗ กันยายน ๖๖	๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการขยายถนนดินพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ ๗ จากถนน คสล.เดิม สวนไผ่ลุ่มนวย ถึง บ้านนาง ภัสราภรณ์ บุญมาทัน	๑๑๔,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เจ้าของที่บางส่วนไม่แบ่งพื้นที่ทำทางสาธารณะ	(กันเงิน)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ จากถนน คสล.เดิม ถึง บ้านนางวรรณิ เชื้อขจร	๑๐๔,๐๐๐	๑๐๔,๐๐๐	๒๘ กันยายน ๒๕๖๖	๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการลงหินคลุก จากถนน คสล. ถึง ตำบล จำลอง หมู่ที่ ๒	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๘ กันยายน ๒๕๖๖	๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

โครงการลงหินคลุก หมู่ที่ ๑๐ จากนาย อำนาจ ปานทอง ถึง ถนนสายทองเลื่อน	๑๑๕,๐๐๐	๙๒,๓๐๐	๒๖ กันยายน ๒๕๖๖	๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการลงหินคลุกพร้อมบดอัด หมู่ที่ ๘ จาก บ้านนางบุญชู ดิยง ถึง ซอยคูเมือง-ห้วยไผ่ (ต้น โพธิ์)	๕๓,๐๐๐	๕๓,๐๐๐	๑ กันยายน ๒๕๖๖	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการลงหินคลุกพร้อมบดอัด หมู่ที่ ๘ จาก บ้านนายจำรัส กลิ่นกุหลาบ ถึง บ้านนายโกมิน ปานทอง	๑๖,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	๑ กันยายน ๒๕๖๖	๑๖ กันยายน ๒๕๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการลงหินคลุกพร้อมบดอัด หมู่ที่ ๘ จาก บ้านนายอู่ ขุนสุรกิจ ถึง บ้านนายวีระ ปานทอง	๒๒,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	๑ กันยายน ๒๕๖๖	๑๖ กันยายน ๒๕๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการลงหินคลุกพร้อมบดอัด หมู่ที่ ๑๑ จาก คันคลองทิ้งน้ำ ถึง ที่นายนายบุญเชิด บุญประสพ	๒๖๓,๐๐๐	๒๖๓,๐๐๐	๒๗ กันยายน ๒๕๖๖	๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการขุดลอกและกำจัดวัชพืช หมู่ที่ ๑๔ จาก บ้านนายสุนทร สำลี ถึง นานายวิฑูรย์ ฉลุทอง	๒๙,๗๐๐	๒๙,๗๐๐	๒๖ กันยายน ๒๕๖๖	๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ ๙ จาก คสล.เดิม ถึง บ้านนางสุทิน ขวัญบาง	๙,๙๐๐	๙,๙๐๐	๑๔ กันยายน ๒๕๖๖	๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

โครงการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ ๙ จาก ถนนลาดยางบ้านเพชร-พวงทอง ถึง บ้านนางสำเนียง รอดจรรยา	๖,๖๐๐	๖,๖๐๐	๑๔ กันยายน ๒๕๖๖	๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ ๙ จาก ถนนห้วยยางคู้-ทุ่งแค ถึง บ้านนายประยูร ดิษเถระ	๘,๘๐๐	๘,๘๐๐	๑๘ กันยายน ๒๕๖๖	๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ ๙ จาก คสล. ถึง บ้านนายสม บุญลา	๓,๕๐๐	๓,๕๐๐	๑ กันยายน ๒๕๖๖	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ ๙ จาก คสล.เดิม เส้นห้วยยางคู้ ถึง บ้านนายบวน ช้างพันธ์	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	๑๕ กันยายน ๒๕๖๖	๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ ๙ จาก คสล.บ้านนายวงษ์ บุญอำไพ ถึง บ้านนายเทียม บุญอำไพ	๑๔,๐๐๐	๑๔,๐๐๐	๑ กันยายน ๒๕๖๖	๑๖ กันยายน ๒๕๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ ๙ จากถนน คสล. ถึง ถนน คสล.(จัดรูป)	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๑๑ กันยายน ๒๕๖๖	๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ ๑๒ จากถนนสายที่ ๓ นายแจจ เขื่อนแดง ถึง ที่นายนายเลิศ เขื่อนมั่ง	๖๘,๐๐๐	๖๘,๐๐๐	๑๔ กันยายน ๒๕๖๖	๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

โครงการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ ๑๒ จากถนนสายที่หน้านายชำนาญ ตักดีดี ถึง ที่นางสาววันเพ็ญ คำพลอย	๘๕,๐๐๐	๘๕,๐๐๐	๑๔ กันยายน ๒๕๖๖	๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ ๑๒ จากถนนสายหน้าบ้านนายประพิน เดชบำรุง ถึง ที่นายเจิน คุ่มสิน	๔๗,๐๐๐	๔๗,๐๐๐	๑๕ กันยายน ๒๕๖๖	๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ ๑๓ จากบ้านนายบุญสม เอี่ยมเอก ถึง บ้านนายสุชาติ เร่งพีช	๖,๘๐๐	๖,๘๐๐	๑๕ กันยายน ๒๕๖๖	๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก จากบ้านนางผึ้ง พลอยแสง ถึง หน้าบ้านนางสาวพัชรี ภูษาทอง หมู่ที่ ๗	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม โดยการปูผิวแอสฟัลต์ติก จากเทศบาลตำบลแสวงหา ถึง บ้านสุนทร สำลี หมู่ที่ ๑๔	๑๗๖,๐๐๐	๑๗๖,๐๐๐	๑๙ กันยายน ๒๕๖๖	๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมจากระบบประปา หมู่ที่ ๖	๑๒๔,๐๐๐	๑๒๔,๐๐๐	๒๖ กันยายน ๒๕๖๖	๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมโดยการปูผิวแอสฟัลต์ติก จากบ้านนายวิชัย จันทร์เรือง หมู่ที่ ๔	๒๑๖,๐๐๐	๒๑๖,๐๐๐	๑๙ กันยายน ๒๕๖๖	๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากที่นางางละออง พยัคเพ็ชร ถึง ที่ดินนายฉลอง มี สลิป หมู่ที่ ๑๓	๑๘๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	๒๗ กันยายน ๒๕๖๖	๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
--	---------	---------	-----------------	-------------------	---	-------	-------

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการศึกษา คุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน

ชื่อโครงการตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
โครงการกีฬาสายสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง	๓๐,๐๐๐	๑๘,๖๘๐	๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖	๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.เพชรเมืองทอง	๔๐,๐๐๐	๓๓,๘๖๐	๖ ธันวาคม ๒๕๖๖	๖ ธันวาคม ๒๕๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๕๐๒,๔๒๕	๔๕๒,๑๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
จัดงานวันสำเร็จการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง	๓๐,๐๐๐	๑๙,๘๙๐	๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖	๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัดพื้นที่เทศบาลตำบล เพชรเมืองทอง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๘๐๒,๘๘๙	๗๐๖,๑๒๖.๑๒	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนพวง ทองอุปลัมภ์	๓๖๙,๖๐๐	๓๖๖,๖๙๖	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดทอง เลื่อน	๕๘๔,๐๐๐	๕๔๙,๒๓๔	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดบ้าน เพชร	๕๓๗,๖๐๐	๕๔๘,๘๘๖	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
อุดหนุนโรงเรียนพวงทองอุปลัมภ์ตาม โครงการจัดหาครูสาขาวิชาที่โรงเรียน ขาดแคลน	๘๔,๐๐๐	๘๔,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
อุดหนุนโรงเรียนวัดทองเลื่อนโครงการ จ้างครูปฐมวัย	๘๔,๐๐๐	๘๔,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
อุดหนุนโรงเรียนวัดบ้านเพชรตาม โครงการจ้างบุคลากรวิชาภาษาอังกฤษ	๙๖,๐๐๐	๙๖,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

สนับสนุนโครงการวาดภาพระบายสี รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโรงเรียน แสงหาวิทยาคม	๑๘,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
สนับสนุนโครงการอนุรักษ์ ศิลปะการแสดงพื้นบ้านโรงเรียน แสงหาวิทยาคม	๒๓,๐๐๐	๒๓,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง	๓๐,๐๐๐	๒๒,๓๕๐	๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๖	๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนช่วงเทศกาลสำคัญ (ปีใหม่ ,สงกรานต์)	๕๐,๐๐๐	๙,๘๐๐	๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๖	๕ มกราคม ๒๕๖๖ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติ ภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของ อปพร. เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง	๕๐,๐๐๐	๔๙,๔๕๐	๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖	๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	๑๐๐,๐๐๐	๙๗,๘๐๐	๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖	๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	๕๐,๐๐๐	๔๗,๘๗๖	๑๓ เมษายน ๒๕๖๖	๑๓ เมษายน ๒๕๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา	๒๐,๐๐๐	๑๔,๑๐๐	๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖	๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการวันรำลึกสตุติวีรชนคนแสวงหา	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑ มีนาคม ๒๕๖๖	๕ มีนาคม ๒๕๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ ปฏิบัติการร่วมการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๙,๔๗๔,๐๐๐	๘,๓๖๕,๗๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
เบี้ยยังชีพความพิการ	๒,๓๕๒,๐๐๐	๑,๘๘๒,๔๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑๐๘,๐๐๐	๘๖,๕๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	๒๘,๘๔๕	๓๐,๑๖๖.๙๑	๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕	๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการส่งเสริมประเพณีและรัฐพิธีที่สำคัญ

ชื่อโครงการตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ/เทศ บัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี พันปี หลวง	๒๐,๐๐๐	๑๖,๖๙๐	๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖	๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี	๕๐,๐๐๐	๒,๓๕๐	๑ มิถุนายน ๒๕๖๖	๓๑ มิถุนายน ๒๕๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
อุดหนุนการจัดงานรัฐพิธีอำเภอสว่างหา	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๕ ตุลาคม ๒๕๖๕	๕ ตุลาคม ๒๕๖๕	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ชื่อโครงการตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ/เทศ บัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาและ ฝึกอาชีพของชุมชน	๓๐,๐๐๐	๒๑,๘๑๐	๑ กันยายน ๒๕๖๖	๑ กันยายน ๒๕๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

ชื่อโครงการตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ/เทศ บัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการคัดแยกขยะที่ ต้นทาง	๕๐,๐๐๐	๔๕,๔๐๐	๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๖	๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านสาธารณสุข

ชื่อโครงการตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ/เทศ บัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง (สปสช.)	๙๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖	๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธานพระปณิธาน ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอฯ	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการควบคุมและป้องกันโรค ไข้เลือดออก	๔๐,๐๐๐	๓๖,๓๖๐	๑ สิงหาคม ๒๕๖๖	๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	๕๐,๐๐๐	๔๙,๙๕๐	๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖	๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM๒.๕	๒๐,๐๐๐	๑๓,๐๐๐	๑ กันยายน ๒๕๖๖	๑๑ กันยายน ๒๕๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง	๕๐,๐๐๐	๓๕,๕๐๐	๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖	๔ กันยายน ๒๕๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

อุดหนุนสำหรับการดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๑ สิงหาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
--	---------	---------	----------------	-----------------	---	-------	-------

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารเทศบาลและบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ชื่อโครงการตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเทศบาล	๑๕๐,๐๐๐	๒๑๘,๕๖๐	๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน	๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๕๐	๓ เมษายน ๒๕๖๖	๗ เมษายน ๒๕๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

สรุปผล ข้อเสนอแนะ ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

๑. สรุปผลการดำเนินการในภาพรวม

๑.๑ ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

๑.๑.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านสาธารณสุขภูมิภาค สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน

- ๑) จำนวนโครงการทั้งสิ้น ๓๔ โครงการ
- ๒) จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓๒ โครงการ
- ๓) จำนวนโครงการที่ไม่ได้อนุมัติงบประมาณ - โครงการ
- ๔) จำนวนโครงการที่อนุมัติงบประมาณแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ ๒ โครงการ (กั้นเงิน)

๑.๑.๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน

- ๑) จำนวนโครงการทั้งสิ้น ๓๒ โครงการ
- ๒) จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓๒ โครงการ
- ๓) จำนวนโครงการที่ไม่ได้อนุมัติงบประมาณ - โครงการ
- ๔) จำนวนโครงการที่อนุมัติงบประมาณแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ - โครงการ

๑.๑.๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการส่งเสริมประเพณีและรัฐพิธี

- ๑) จำนวนโครงการทั้งสิ้น ๕ โครงการ
- ๒) จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ๕ โครงการ
- ๓) จำนวนโครงการที่ไม่ได้อนุมัติงบประมาณ - โครงการ
- ๔) จำนวนโครงการที่อนุมัติงบประมาณแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ - โครงการ

๑.๑.๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

- ๑) จำนวนโครงการทั้งสิ้น ๒ โครงการ
- ๒) จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒ โครงการ
- ๓) จำนวนโครงการที่ไม่ได้อนุมัติงบประมาณ - โครงการ
- ๔) จำนวนโครงการที่อนุมัติงบประมาณแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ - โครงการ

๑.๑.๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

- ๑) จำนวนโครงการทั้งสิ้น ๒ โครงการ
- ๒) จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒ โครงการ
- ๓) จำนวนโครงการที่ไม่ได้อนุมัติงบประมาณ - โครงการ
- ๔) จำนวนโครงการที่อนุมัติงบประมาณแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ - โครงการ

๑.๑.๖ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านสาธารณสุข

- ๑) จำนวนโครงการทั้งสิ้น ๙ โครงการ
- ๒) จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ๙ โครงการ
- ๓) จำนวนโครงการที่ไม่ได้อนุมัติงบประมาณ - โครงการ
- ๔) จำนวนโครงการที่อนุมัติงบประมาณแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ - โครงการ

๑.๑.๗ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านบริหารเทศบาล และบริหารกิจการบ้านเมือง

๑) จำนวนโครงการทั้งสิ้น ๕ โครงการ

๒) จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ๕ โครงการ

๓) จำนวนโครงการที่ไม่ได้อนุมัติงบประมาณ – โครงการ

๔) จำนวนโครงการที่อนุมัติงบประมาณแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ - โครงการ

๒. ปัญหาและอุปสรรค

๑) เกิดการพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการดำเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน สลับซับซ้อน

๒) ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีความยุ่งยากซับซ้อนมากขึ้น

๓) ปัญหาความต้องการของชุมชนอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจำกัดของระเบียบกฎหมายและงบประมาณที่มีจำกัดและบางเรื่องอาจทำไม่ได้

๓. ข้อเสนอแนะ

๑) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและให้มีความสอดคล้องกัน

๒) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานะทางการคลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่น

๓) ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น

๔) เทศบาลตำบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่